

**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA  
(PROV. DI FOGGIA)  
SETTORE TECNICO**

**Determinazione n. 146 del 22/11/2010**

**OGGETTO: Lavori di Realizzazione di una Struttura Sportiva Polivalente e relativi servizi annessi. Concessione proroga alla Ditta Di Pergola Francesco .**

Il giorno ventidue del mese di Novembre dell'anno duemiladieci,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che con Delibera di G.M. n° 232 del 29/09/2003, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il programma delle opere pubbliche relative al triennio 2004/2006;

**VISTA** la delibera di C.C. n°09 del 31/03/2004. esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il piano triennale delle opere pubbliche anno 2004/2006;

**VISTA** le Delibere di G.M. n°58 del 18/02/2005 e n° 78 del 17/03/2005, entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali si impartivano nuove direttive al Responsabile del Settore Tecnico, relativamente alla realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, compresa la direttiva consistente nell'individuazione di altro sito su cui realizzare la medesima;

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°41 del 28/04/2005 con la quale veniva pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento incarico di Progettazione - Direzione Lavori, Misura e Contabilità, di Coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/94 e relazione geologica ;

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°53 del 18/05/2005 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, di Coordinamento per la sicurezza ai sensi dei D.Lgs. 494/94 e relazione geologica per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente e relativi servizi annessi. A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, Via G. Dorso n.30, 71100 Foggia;

**VISTA** la Delibera di C.C. n°15 del 07/06/2005; esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto preliminare, per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatto dall' A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisito al prot. comunale in data 01/06/2005 al n°4080;

**VISTA** la Delibera di G.M. n°187 del 27/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto definito, per la realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente, redatto dall' A.T.P. Arch. Fedele Rosania, Ing. Leonardo Maruotti e Geol. Giuseppe Rampino, acquisito al protocollo comunale in data 20/07/2005 al n°5616;

**VISTA** la Delibera di G.M. n°27 del 26/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall' ATP Arch. Fedele Antonio Rosania. Ing. Leonardo Maruotti e Geologo Giuseppe Rampino, per un importo complessivo di €1.080.000,00:

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°49 del 24/02/2006 con la quale si provvedeva all' approvazione del bando e disciplinare di gara dei lavori di che trattasi:

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°56 del 17/03/2006, con la quale si approvava il verbale della seduta pubblica del 17/03/2006 della commissione di gara e si aggiudicavano definitivamente all' Impresa Di Pergola Francesco con sede in Ortanova (FG) alla via Quiriti n. 3, i lavori di che trattasi per un totale

complessivo di €89.713,13;

**VISTO** il verbale di consegna lavori del 08.05.2006;

**VISTO** il contratto d'appalto n. 775 di repertorio del 05/06/2006 registrato a Foggia il 08/06/2006 con n. 958, stipulato con la ditta Di Pergola Francesco, dal quale si evince che i lavori dovevano essere ultimati in 777 gg. naturali e consecutivi, e quindi entro il 22/06/2008;

**CONSIDERATO** che il 07/08/2006, giusto verbale, sono stati sospesi i lavori e ripresi, giusto verbale, in data 11/08/2006 e quindi la sospensione si e' protratta per 4 gg.;

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°254 del 30/11/2006, con la quale si approvava la prima perizia di variante dei lavori di che trattasi ;

**VISTA** la Determina del Settore Tecnico n°225 del 18/07/2008, con la quale si approvava la seconda perizia di variante dei lavori di che trattasi ;

**CONSIDERATO** che con l'atto di sottomissione allegato alla II Perizia di variante si prevedeva un prolungamento del tempo contrattuale pari a gg. 180 a decorrere dal 30/06/2008, per cui il tempo di esecuzione delle opere veniva portato da 777 gg. a 957 giorni naturali e consecutivi, oltre 4 gg. relativi alla sospensione dei lavori e che pertanto la scadenza contrattuale risultava al 24/12/2008;

**CHE** il 16.12.2008 l'impresa Di Pergola, con nota acquisita pari data al prot. comunale n° 11586, chiedeva proroga ai tempi contrattuali per le motivazioni nella nota stessa riportate ;

**CHE** la DD.LL., in data 22.12.2008 riteneva congrua una proroga di gg. 316 per l'ultimazione dei lavori;

**CHE** , il sottoscritto ing. Giovanni Zelano, nella qualita' di Responsabile del Settore Tecnico, durante le fasi dei lavori di " Realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente " ha proceduto ad ordinare lavorazioni e forniture ad altre ditte, diverse dalla ditta Di Pergola Francesco, che di fatto hanno create delle sospensioni dei lavori della fase costruttiva;

**CHE**, pertanto si ritiene dover procedere a rilasciare una proroga alla ditta Di Pergola Francesco, condividendo il tempo concesso dalla Direzione dei Lavori;

**VISTO** il decreto legislativo 163/2006 e s.m. e i. ;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/2000;

**VTSTO** lo Statuto Comunale vigente:

#### **DETERMINA**

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di dare atto che durante le fasi dei lavori di " Realizzazione della Struttura Sportiva Polivalente " si sono ordinate lavorazioni e forniture ad altre ditte, diverse dalla ditta Di Pergola Francesco, che di fatto hanno create delle sospensioni dei lavori della fase costruttiva;
2. Di concedere alla ditta Impresa Di Pergola Francesco con sede in Ortanova (FG) alla via Quiriti n. 3,, giusta richiesta del 16.12.2008 prot. n° 11586, una proroga di giorni 316;
3. Di stabilire che, in virtu' della proroga di cui al precedente punto 1), i lavori dovevano essere ultimati entro il 04/11/2009;
4. che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;

Il Responsabile del Settore  
(Ing. Giovanni Zelano)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento NO IMPEGNO SPESA del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì

**Il Responsabile del Settore EE.FF.**

**Rag. Maria TORNISIELLO**

In data 01/12/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i successivi adempimenti

**Il Responsabile del Settore**

**Ing. Giovanni Zelano**