

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/08/2012	01/08/2012
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	02/08/2012	02/08/2012
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	02/08/2012	02/08/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/08/2012	03/08/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/08/2012	06/08/2012
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	07/08/2012	07/08/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	08/08/2012	08/08/2012
Scavo di sbancamento						
Scavo di sbancamento	1	E	7	12	10/08/2012	21/08/2012
Opere di fondazione						
Perforazioni per pali trivellati	1	E	24	34	23/08/2012	25/09/2012
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	23	31	27/08/2012	26/09/2012
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	23	31	29/08/2012	28/09/2012
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	E	26	36	31/08/2012	05/10/2012
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	E	26	36	03/09/2012	08/10/2012
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	25	35	04/09/2012	08/10/2012
Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a.	1	E	5	5	08/10/2012	12/10/2012
Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.	1	E	5	5	08/10/2012	12/10/2012
Getto in calcestruzzo per vasca in c.a.	1	E	1	1	15/10/2012	15/10/2012
Realizzazione sottofondo stradale						
Formazione di fondazione stradale	1	E	8	10	16/10/2012	25/10/2012
Formazione di rilevato stradale	1	E	4	6	26/10/2012	31/10/2012
Opere di ingegneria naturalistica						
Scavo a sezione obbligata drenaggio	1	E	5	7	16/10/2012	22/10/2012
Rinterro di scavo di drenaggio	1	E	3	3	22/10/2012	24/10/2012
Infissione di paletti su pendio	1	E	6	8	24/10/2012	31/10/2012
Scavo a sezione obbligata canali e cunette.	1	E	2	2	25/10/2012	26/10/2012
Posa di biostuoia	1	E	3	3	29/10/2012	31/10/2012
Opere di recinzione area impianto						
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1	E	5	7	02/11/2012	08/11/2012
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	3	5	08/11/2012	12/11/2012
Posa di recinzioni e cancellate	1	E	4	4	12/11/2012	15/11/2012
Impianti						
Posa dei serbatoi del combustibile liquido	1	E	2	4	16/11/2012	19/11/2012
Posa di container contenente il cogeneratore	1	E	1	1	19/11/2012	19/11/2012
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a.	1	E	2	2	20/11/2012	21/11/2012
Scavo a sezione obbligata	1	E	5	7	22/11/2012	28/11/2012
Scavo eseguito a mano	1	E	1	1	28/11/2012	28/11/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	E	2	2	29/11/2012	30/11/2012

Tabella Analitica Gantt

Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	10	14	29/11/2012	12/12/2012
Posa di conduttura elettrica	1	E	7	9	06/12/2012	14/12/2012
Posa di conduttura telefonica	1	E	6	8	10/12/2012	17/12/2012
Posa di conduttura idrica	1	E	6	8	14/12/2012	21/12/2012
Realizzazione delle linee dell' impianto telefonico	1	E	5	9	20/12/2012	28/12/2012
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	5	10	24/12/2012	02/01/2013
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	1	E	5	8	31/12/2012	07/01/2013
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali dell'impianto di teleriscaldamento	1	E	5	7	04/01/2013	10/01/2013
Realizzazione di impianto antintrusione	1	E	4	6	09/01/2013	14/01/2013
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	4	4	15/01/2013	18/01/2013
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	2	2	17/01/2013	18/01/2013
Opere stradali						
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	21/01/2013	25/01/2013
Smobilizzazione cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	28/01/2013	31/01/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Nuova Zona...

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = nuovo...

2) = nuovo...

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

